

## Halkolan liikuntapuiston rakentamisurakan laajentaminen

Yhdyskuntalautakunta 07.05.2024 § 84  
482/10.03.02.00/2023

Valmistelija Joonas Junno

Halkolan liikuntapuiston rakentamistyöt ovat viimeistelytyötä lukuun ottamatta valmistuneet. Urakan selonottoneuvotteluissa 11.5.2023 urakoitsija ilmoitti, että meluvallin kevennysrakenteen, rengasleikkeen, saatavuudessa on hankaluuksia eikä sitä voida toteuttaa vuoden 2023 aikana. Edellä mainitusta johtuen urakoitsijan kanssa sovittiin, että urakan muiden töiden on valmistuttava vuoden 2023 loppuun mennessä ja meluvallin syyskuun 2024 loppuun mennessä. Talousarvion valmistelun aikaan meluvallin rakentamiseen varattiin 300 000 euroa. Rengasleikkeen saatavuusongelma poistui kuitenkin vuoden 2023 lopussa ja meluvalli saatiin toteutettua muun rakentamisen yhteydessä.

Vuodelle 2024 varatusta 300 000 euron varauksesta on siten jäänyt käyttämättä 180 000 euroa. Liikuntapuiston rakentaminen on vaiheistettu ja osa puistoon suunnitelluista toiminnoista jäi rakentamatta ensimmäisen vaiheen yhteydessä. Rakentamatta ovat leikkipaikka, kuntoiluvälineet, petankkikenttä sekä kiipeilyseinä. Näiden toimintojen rakentamisen kustannukset ovat hieman vajaa 150 000 euroa, joten hankkeelle varattu investointiraha riittäisi puiston loppuun saattamiseen. Halkolan liikuntapuisto on odotettu liikunta- ja virkistyspaikka. Puistoon on ensimmäisessä vaiheessa toteutettu erityisesti nuorten käyttöön tarkoitettuja toimintoja. Leikkipaikan, kuntoiluvälineiden, petankkikentän ja kiipeilyseinän rakentaminen tuo erityisesti kaiken ikäisiä käyttäjiä lisää liikuntapuistolle, minkä vuoksi niiden toteuttaminen varhaisessa vaiheessa on mielekästä. Puiston kaikkien rakentamistöiden loppuunsaattaminen kerralla on myös järkevää, jottei käyttöön otettua puistoa tarvitse myöhemmin uusien rakentamistöiden vuoksi sulkea.

Toimivalta: Lempäälän kunnan hallintosäännön 9. luvun 2 §:n mukaan lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan palvelusuunnitelmansa, jonka yhteydessä toimiten hyväksyy talousarvion investointiosaan perustuvat hankeryhmäkohtaiset hankeluettelot (-suunnitelmat).

Lisätietoja: infrarakennuttajainsinööri Joonas Junno puh. 041 7309 836

Esittelijä	Yhdyskuntajohtaja
Päätösehdotus	Halkolan liikuntapuiston rakentamishanketta laajennetaan ja vuoden 2024 aikana toteutetaan liikuntapuistoon puuttuvat suunnitelmien mukaiset toiminnot.
Päätös	Yhdyskuntalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Tiedoksi	Rakennuttajapäällikkö, infrapäällikkö, infrarakennuttajainsinööri, yhteisöjohtaja, yhteisölautakunta, liikuntapaikka asiantuntija