

Investointikoritusten päivitys syyskuu 2024

Yhdyskuntalautakunta 10.09.2024 § 128
106/02.02.00/2024

Valmistelija Joonas Junno, infrarakennuttajainsinööri

Liikenneväylät ja viheralueet

Vuoden 2023 investointikohteiden listalla oli Hiiroksentie. Investointikohteen hanke, Hiiroksentien alueen kunnallistekniikka, viivästyi sopimuksen mukaisesta valmistumisajankohdasta johtuen ennakoitua haastavammista olosuhteista sekä kolmansien osapuolien tarpeista. Tilaaja ja urakoitsija eivät päässeet yhteisymmärykseen viivästyssakon suuruudesta vuoden 2023 aikana eikä näin ollen ollut edellytyksiä pitää urakan taloudellista loppuselvitystä. Hiiroksentien investointikohde suljettiin vuoden 2023 lopussa ja kaikki sopimuksen mukaiset kustannukset eivät olleet selvillä ennen taloudellisen loppuselvityksen pitoa.

8.8.2024 pidetyssä neuvottelussa tilaaja ja urakoitsija pääsivät yhteisymmärykseen viivästyssakon määrästä, jonka seurauksena taloudellinen loppuselvitys pidettiin 13.8.2024. Loppuselvityksen seurauksena tilaaja maksaa urakoitsijalle 68 037,37 €. Summa koostuu laskuttamattomista maksuerätaulukon mukaisista maksueristä sekä urakan aikana toteutetuista lisä- ja muutostöistä sekä määrämuutoksista.

Liikenneväylät ja viheralueet hankeryhmän saneerauskohteisiin on tarpeen nostaa A-koriin Hiiroksentie, jotta loppuselvityksen seurauksena tilaajalle tulleet kustannukset voidaan ohjata oikealle investointikohteelle.

Toimivalta: Lempäälän kunnan hallintosäännön 9 luvun 2 §:n mukaan lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan palvelusuunnitelmansa, jonka yhteydessä toimiten hyväksyy talousarvion investointiosaan perustuvat hankeryhmäkohtaiset hankeluettelot (-suunnitelmat).

Lisätietoja: infrapäällikkö Tiina Pekkala, p. 050 383 9422

Esittelijä	Yhdyskuntajohtaja
Päätösehdotus	Yhdyskuntalautakunta päättää nostaa Liikenneväylät ja viheralueet hankeryhmän saneerauskohteisiin A-koriin Hiiroksentien
Päätös	Yhdyskuntalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että infrapäällikkö Tiina Pekkala oli asiantuntijana läsnä pykälän käsittelyn ajan.
Tiedoksi	Talusojohtaja, talusasiantuntija